

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति

वर्ष 2010-11 जून

एम.आई.एस.फार्म फ्लैश/06

आवृत्ति मासिक  
माह जून, 2011

क्र. सं०	विवरण	वर्ष 2010-11 की प्रगति	वर्ष 2010-11 के अंत तक स्तर	वर्ष 2011-12		
				लक्ष्य	इस माह की प्रगति	इस माह के अंत तक कुल स्तर
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्रामों का विद्युतीकरण	22	87088		0	87088
2	अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण **	1439+22	96044		412+0	96456
3	पूर्व में डा0 अम्बेडकर ग्राम समारों में विद्युतीकरण का विस्तार *	0	19740		0	19740
4	डा0 अम्बेडकर ग्रामों / मजूरों में विद्युतीकरण का संतृप्तीकरण (2009-10, 10-11 एवं 2011-12)				1282	13680
क	ग्रामों का विद्युतीकरण से संतृप्तीकरण	2210	4378	2477	492	4870
ख	मजूरों का विद्युतीकरण से संतृप्तीकरण	2677	8020	6524	790	8810
5	निजी नलकूप/पम्पसेटों का ऊर्जाकरण					
	क. सामान्य योजना	22058		22058	2975	
	ख. जमा योजना	2675			1314	
	ग. सूखा राहत पैकेज		967			
	घ. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		7947			
	कुल ऊर्जाकृत निजी नलकूप	24733	971211		4289	975500
6	पेंडिंग बी0 एवं एल0 फार्म					27642

नोट--

- \* डा0 अम्बेडकर ग्रामसमा योजना के अन्तर्गत ग्रामों की मूल इकाई ग्रामसमा हो जाने के कारण तदानुसार संशोधित।
- \*\* डा0 अम्बेडकर ग्रामसमा योजना के अन्तर्गत अनु0/जनजाति बस्तियों की विद्युतीकरण की प्रगति एवं राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत प्रत्येक ग्राम में एक अनु0/जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण की प्रगति।