

## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण की प्रगति आख्या

दिनांक – 28.02.2011

क्र. सं.	विद्युत वितरण निगम	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति	प्रगति जमा योजना	लम्बित बी० एण्ड एल० फार्म
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	7330	5378	73.37	2256	14774
2	आगरा	6700	4518	67.43	21	5926
3	लखनऊ	3508	3427	97.69	0	630
4	वाराणसी	4520	3911	86.53	0	4115
कुल योग		<b>22058</b>	<b>17234</b>	<b>78.13</b>	<b>2277</b>	<b>25445</b>