

दिनांक 04.05.2007

सह उत्पादन आधारित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति

-पी0पी0ए0 इकाई
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

विभिन्न चीनी मिलों के साथ किये गये अनुबन्ध का विवरण (परिशि-ट-1)

04.05.2007

बवहमदे जंजने दमू

(अ) चालू इकाईयां

क्र०सं०	चीनी मिल का नाम	पीपीए की तिथि	अनुबन्धित क्षमता मेगावाट	अद्यतन स्थिति	टून क्षमता मेगावाट	प्राप्त होने की अवधि
1.	मै०एस०आई०ए०एल०,एस०बी०ई०सी०बायो इनर्जी, बढौत, जि० बागपत।	03.06.05	14	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	-	-
2.	मै० बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर	28.8.2001	22.25	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	-	-
3.	मै० सिम्भोली गुगर लि० सिम्भोली जि०गाजियाबाद	4.3.2002 25.02.06	5 14(अतिरिक्त)	ऊर्जा आयात किया जा रहा है। नवम्बर 07 तक परियोजना स्थापना सम्भावित	- 14	- 2007-08
4.	मै० जे०के० गुगर, मीरगंज, बरेली	29.8.2002	12.5	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	-	-
5.	मै० द्वारकेश गुगर इण्डस्ट्रीज लि० बिजनौर	26.9.2002	7.5	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	-	-
6.	मै० रोजागांव चीनी मिल जि० बाराबंकी	06.02.2007	16(सीजन) 23 (आफ सीजन)	15 मे०वा०ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	1	-
7.	मै० हैदरगढ़ चीनी मिल, हैदरगढ़ जि० बाराबंकी	17.1.2003	17.95	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	-	-
8.	मै० त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० देवबन्द, जि० सहारनपुर	29.10.2003	19.16	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	-	-
9.	मै० डी.एस.सी.एल., अजबापुर, जिला लखीमपुर खीरी	5.10.2002 01.03.2006	12 12 (अतिरिक्त)	वर्तमान में ऊर्जा का आयात किया जा रहा है।	-	-
10.	मे०त्रिवेणी इंजी० एण्ड इण्ड० लि० खतौली जि० मुजफ्फरनगर	30.5.2005 07.04.2006	20 17(अतिरिक्त)	ऊर्जा आयात प्रारम्भ हो गया है।	-	-
11.	मेसर्स एल० एच० गुगर फेक्ट्रीज लि० पीलीभीत	07.03.2005 07.04.2006	12 28(अतिरिक्त)	ऊर्जा आयात किया जा रहा है। दिसम्बर 07 तक परियोजना स्थापना सम्भावित	- 28	- 2007-08

12.	अकबरपुर चीनी मिल्स, अकबरपुर जि० अम्बेडकरनगर	30.05. 2005	11	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	-	-
13.	मेसर्स मवाना गुगर्स लि० मवाना जि० मेरठ	30.05. 2005 10.02. 2006	9 10 (अतिरिक्त)	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	-	-
14.	मेसर्स टिकौला गुगर मिल्स लि० मुजफ्फरनगर	30.05. 2005 07.04. 2006	5 5	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	-	-
15.	मेसर्स मनकापुर चीनी मिल्स, जि० गोण्डा	10.11.05	22	परियोजना सितम्बर 2006 में चालू हो गयी है।	-	-
16.	मेसर्स अवध शुगर मिल,हरगांव,जि०सीतापुर	30.01.06	20(10+10) मे०वा०	प्रथम चरण (10मे०वा०) से ऊर्जा आयात प्रारम्भ।	10	2007-08
17.	मेसर्स मवाना गुगर लि०,नगलामल ,जि० मेरठ	10.2. 2006	11 मे०वा०	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।		
18.	मेसर्स डालमिया चीनी मिल ,जि० सीतापुर	22.11.05	25	फरवरी 2007 से ऊर्जा प्राप्त हो रही है।	-	-
19.	मेसर्स के०एम०शुगर, फैजाबाद	04.01.06	20 मे०वा०	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	-	-
20.	मेसर्स मवाना गुगर लि० ,टिटावी ,जिला-मुजफ्फरनगर	10.2. 2006	17 मे०वा०	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	-	-
21.	मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि०,बिलाई जि० बिजनौर	14.06.06	10मे०वा०(सीजन में) 12मे०वा०(आफ सीजनमें)	ऊर्जा आयात किया जा रहा है।	-	-
22.	मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल, बभनान जि० गोण्डा	26.09. 2006	05 मे०वा०	ऊर्जा आयात प्रारम्भ।	-	-
23..	मेसर्स डालमिया चीनी मिल, हाहजहांपुर	17.12.05	25	ऊर्जा कर अरयात प्रारम्भ	-	-
24.	मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि०, थाना भवन, जि० मुजफ्फरनगर	14.06.06	10मे०वा०(सीजन में) 12मे०वा०(आफ सीजनमें)	ऊर्जा कर अरयात प्रारम्भ	-	-
25.	मेसर्स कुम्भी चीनी मिल, जि० लखीमपुर	26.08. 2006	11 मे०वा०	मई से ऊर्जा कर अरयात प्रारम्भ	-	-
	चालू इकाई योग -		392.36मे०वा०			

(ब)निर्माणाधीन इकाईयां

क्र०सं०	चीनी मिल का नाम	पीपीए की तिथि	अनुबन्धित क्षमता मेगावाट	अद्यतन स्थिति	शुद्ध क्षमता मेगावाट	प्राप्त होने की अवधि
1.	मेसर्स डालमिया चीनी मिल,, रामगढ. जि० सीतापुर	26.06.2004	25	फर्म की अक्टूबर 2007 तक परियोजना की स्थापना संभावित	25	2007-08
2.	मेसर्स अपर गंगा गुर मिल ,जि० बिजनौर	30.01.06	13.5(सीजन में) 20.5(आफसीजन में)	अप्रैल 07 तक परियोजना स्थापना संभावित है।	13.5(सीजन में) 20.5(आफसीजनमें)	2007-08
3	मेसर्स पारले बिस्कुट प्रा०लि०,जि० बहराइच	06.02.06	9.8मे०वा०	पारे-गण लाइन कार्य पूर्ण परन्तु 'वे' का कार्य अपूर्ण।	9.8	2007-08
4.	मेसर्स डीएससीएल, गुर, लोनी जि० हरदोई	01.03.2006	15 मे०वा०	दिसम्बर 07, तक परियोजना स्थापना संभावित।	15 मे०वा०	2007-08
5.	मेसर्स डीएससीएल, गुर, हरयांवा जि० हरदोई	01.03.2006	15 मे०वा०	अक्टूबर 07, तक परियोजना स्थापना संभावित।	15 मे०वा०	2007-08
6.	मेसर्स सिम्भोली गुर चिलवरिया जि०बहराइच	21.03.2006	19 मे०वा०	फरवरी 2008 तक परियोजना स्थापना संभावित।	19 मे०वा०	2007-08
7.	मेसर्स धामपुर गुर, बिजनौर	07.04.2006 07.08.06	30 मे०वा०(प्रथम चरण) 20मे०वा०(द्वितीय चरण)	परियोजना में विलम्ब। अक्टूबर 07 तक परियोजना स्थापना संभावित है।	50 मे०वा०	2007-08
8.	मेसर्स डी०एस०एम०शुगर,असमोली, जि०मुरादाबाद	07.04.2006	30 मे०वा०	परियोजना में विलम्ब।	30 मे०वा०	2007-08
9.	मेसर्स डी०एस०एम० गुर, मंसूरपुर , जि०मुजफ्फरनगर	07.04.2006	20 मे०वा०	अनुबन्धित अवधि - दिसम्बर 2006 परियोजना में विलम्ब।	20 मे०वा०	2007-08
10.	मेसर्स द्वारिकेश गुर जि० बिजनौर	28.04.2006	24 मे०वा०	अक्टूबर 2007 तक परियोजना स्थापना संभव।	20 मे०वा०	2007-08
11.	मेसर्स द्वारिकेश गुर लि० ,बरेली	17.05.06	24 मे०वा०	दिसम्बर 2007 तक परियोजना स्थापना संभव।	24 मे०वा०	2007-08
12.	मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि०, किन्नोनी जि० मेरठ	14.06.06	10मे०वा०(सीजन में) 12मे०वा०(आफ सीजनमें)	सयंत्र कमीशन। परन्तु पारे-गण लाइन में विलम्ब।	10मे०वा०(सीजन में) 12मे०वा०(आफ सीजनमें)	2007-08
13.	मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि०, भईसाना बुढ़ाना, जि० मुजफ्फरनगर	14.06.06	20मे०वा०(सीजन में) 12मे०वा०(आफ सीजनमें)	सयंत्र कमीशन, परन्तु पारे-गण लाइन में विलम्ब।	20मे०वा०(सीजन में) 12मे०वा०(आफ	2007-08

					सीजनमें)	
14.	मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि0,पलियांकला, जि0 लखीमपुरखीरी	14.06.06	12मे0वा0(सीजन में) 12मे0वा0(आफ सीजनमें)	सयंत्र कमीशन, परन्तु पारे-गण लाइन में विलम्ब।	12मे0वा0(सीजन में) 12मे0वा0(आफ सीजनमें)	2007-08
15.	मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि0,खम्बरखेरा जि0 लखीमपुर खीरी	14.06.06	12मे0वा0(सीजन में) 12मे0वा0(आफ सीजनमें)	सयंत्र कमीशन, परन्तु पारे-गण लाइन में विलम्ब।	12मे0वा0(सीजन में) 12मे0वा0(आफ सीजनमें)	2007-08
16.	मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि0, वरखेरा, जि0 पीलीभीत	14.06.06	10मे0वा0(सीजन में) 12मे0वा0(आफ सीजनमें)	सयंत्र कमीशन, परन्तु पारे-गण लाइन में विलम्ब।	10मे0वा0(सीजन में) 12मे0वा0(आफ सीजनमें)	2007-08
17.	मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि0, गगलोनी, जि0 सहारनपुर	14.06.06	10मे0वा0(सीजन में) 12मे0वा0(आफ सीजनमें)	अनुबन्धित अवधि - दिसम्बर 2006 परियोजना में विलम्ब।	10मे0वा0(सीजन में) 12मे0वा0(आफ सीजनमें)	2007-08
18.	मेसर्स सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0,जि0 गाजीपुर	29.07.06	13मे0वा0(सीजन में) 15मे0वा0(आफ सीजनमें)	दिसम्बर 2008 तक परियोजना स्थापना सम्भव।	13मे0वा0(सीजन में) 15मे0वा0(आफ सीजनमें)	2008-09
19.	मेसर्स राना ागर लि0 जि0 मुरादाबाद	03.08.06	15मे0वा0(सीजन में) 20मे0वा0(आफ सीजन में)	अनुबन्धित अवधि - दिसम्बर 2006 परियोजना में विलम्ब।	15मे0वा0(सीजन में) 20मे0वा0(आफ सीजनमें)	2007-08
20.	मेसर्स राना ागर लि0 जि0 रामपुर	03.08.06	15मे0वा0(सीजन में) 20मे0वा0(आफ सीजन में)	अनुबन्धित अवधि - जनवरी 2007 परियोजना में विलम्ब।	15मे0वा0(सीजन में) 20मे0वा0(आफ सीजन में)	2007-08
21.	मेसर्स गुलरिया चीनी मिल, लखीमपुर	17.08. 2006	20 मे0वा0	अक्टूबर 2007 तक परियोजना स्थापना सम्भव।	20 मे0वा0	2007-08
22.	मेसर्स कन्टीनेटल कार्बन इण्डिया लि0 जि0 गाजियाबाद	08.09. 2006	10 मे0वा0	नवम्बर 2007 तक परियोजना स्थापना सम्भव।	10 मे0वा0	2007-08
23.	मेसर्स जे0एच0वी0शुगर जि0 महाराजगंज	11.09. 2006	17 मे0वा0	जून 2007 तक परियोजना स्थापना सम्भव।	17 मे0वा0	2007-08
24.	मेसर्स चढढा ागर प्रा0 लि0 जि0जे0पी0नगर	04.01. 2007	23 मे0वा0	दिसम्बर 07 तक परियोजना स्थापना सम्भव है।	23 मे0वा0	2007-08
25.	मेसर्स दौराला ागर मिल जि0 मेरठ	15.03. 2007	10 मे0वा0(प्रथम चरण) 20 मे0वा0(द्वितीय चरण)	प्रथम चरण दिसम्बर 2007 व द्वितीय चरण दिसम्बर 2008 में चालू होना निर्धारित।	20 मे0वा0	2008-09
26.	मेसर्स बजाज ागर, जि0 पीलीभीत	26.03. 2007	7 मे0वा0	सितम्बर 2007 तक ऊर्जा निर्यात निर्धारित।	7मे0वा0	2007-08

कुल योग-	904.66 मे० वा०
चालू इकाई-	392.36 मे० वा०
निर्माणाधीन-	512.30 मे० वा०